Planificateur Zéro Blocage - Mur des engagements (6 semaines)

Canton : Vaud (VD) | Période : 26.04.2027 - 04.06.2027 | Édité le 28.04.2027

Pilotage de la charge interne et levée des blocages avant d'envoyer une équipe. Le planning contractuel du client relève du Portail.

Équipe (effectif)	S17 2027 26.04.-30.04. 5 j ouvrables	S18 2027 03.05.-07.05. 4 j ouvrables | Fériés : 06.05. Ascension	S19 2027 10.05.-14.05. 5 j ouvrables	S20 2027 17.05.-21.05. 4 j ouvrables | Fériés : 17.05. Lundi de Pentecôte	S21 2027 24.05.-28.05. 5 j ouvrables	S22 2027 31.05.-04.06. 5 j ouvrables
Équipe maçonnerie A (exemple) Effectif : 4	Charge 12 / 20 j-h **Exemple - Immeuble Les Tilleuls** Murs du sous-sol | CFC 211 | 12 j-h OK - prérequis levés Tenu	Charge 14 / 16 j-h **Exemple - Immeuble Les Tilleuls** Dalle sur rez | CFC 211 | 14 j-h 1 manquant(s) : Météo favorable Tenu	Charge 15 / 20 j-h **Exemple - Immeuble Les Tilleuls** Murs du 1er étage | CFC 211 | 15 j-h 1 manquant(s) : Matériel commandé / livré	Charge 0 / 16 j-h	Charge 6 / 20 j-h **Exemple - Immeuble Les Tilleuls** Escaliers préfabriqués (pose) | CFC 211 | 6 j-h 1 manquant(s) : Main-d'oeuvre disponible	Charge 0 / 20 j-h
Équipe gros oeuvre B (exemple) Effectif : 3	Charge 6 / 15 j-h **Exemple - Villa Chemin des Vignes** Fouilles et remblais | CFC 201 | 6 j-h OK - prérequis levés Non tenu (Météo)	Charge 9 / 12 j-h **Exemple - Villa Chemin des Vignes** Radier | CFC 211 | 9 j-h NE PAS ENVOYER - 2 manquant(s) : Plans reçus, Matériel commandé / livré Non tenu (Plans)	Charge 12 / 15 j-h **Exemple - Villa Chemin des Vignes** Murs du rez | CFC 211 | 12 j-h NE PAS ENVOYER - 4 manquant(s) : Plans reçus, Accès chantier, Matériel commandé / livré, Météo favorable	Charge 0 / 12 j-h	Charge 0 / 15 j-h	Charge 0 / 15 j-h
Équipe finitions C (exemple) Effectif : 2	Charge 8 / 10 j-h **Exemple - Halle artisanale** Cloisons plâtre | CFC 271 | 8 j-h OK - prérequis levés Non tenu (Matériel)	Charge 6 / 8 j-h **Exemple - Halle artisanale** Peinture intérieure bureaux | CFC 285 | 6 j-h OK - prérequis levés Non tenu (Plans)	Charge 0 / 10 j-h	Charge 4 / 8 j-h **Exemple - Halle artisanale** Démolition cloisons existantes | CFC 112 | 4 j-h NE PAS ENVOYER - 2 manquant(s) : Accès chantier, Autorisations	Charge 0 / 10 j-h	Charge 0 / 10 j-h

Carnet : 14.0 semaines de production (Vert, repère indicatif) | Capacité hebdo productive : 285.6 h | PPC 6 semaines : 33 % (2/6)

Vert : prérequis levés | Orange : 1 manquant | Rouge : 2+ manquants -> ne pas envoyer l'équipe

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Aide à la décision. Jours fériés : liste indicative, à vérifier auprès du canton.

Mode gratuit - sauvegarde et historique : art-construction.ch/processus/